

توجيه حكومي بالالتزام بالتوقيات والجداول الزمنية لمشروع مطار الناصرية الدولي



وجّه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الإثنين، بالالتزام بالتوقيات والجداول الزمنية لمشروع مطار الناصرية الدولي.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلحقه وكالة "المطلع"، إن: "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أجرى زيارة الى مطار الناصرية الدولي لمتابعة سير الأعمال التنفيذية الجارية فيه، ضمن زيارته إلى المحافظة التي وصلها صباح اليوم لإطلاق العمل بعدد من مشاريع البنى التحتية والخدمية".

وأضاف البيان، أن: "السوداني استمع إلى شرح من مسؤولي الشركة المنفذة عن نسب الإنجاز المتحققة في مختلف منشآت المشروع، وأجرى جولة في الصالة والأروقة والأقسام التابعة للمطار، ووجه بالالتزام بالتوقيات والجداول الزمنية للمشروع، كما وجه بالإسراع في إزالة جميع المعوقات التي تعترض سير العمل كإيصال الطاقة الكهربائية وإنهاء التعارضات الخدمية، كهدم وإزالة المنشآت العسكرية من موقع المطار، بجانب إكمال مسح الألغام والمسح الإشعاعيّ للمساحة المتبقية من المشروع".

وتابع البيان أن، نسبة الإنجاز الكلي في المطار وصلت إلى (47 بالمئة)، واكتمال مدرج الطائرات، وممر التكسي بنسبة (100 بالمئة)، ونسب متقدمة في مبنى المسافرين الرئيسي (82 بالمئة) وساحة وقوف السيارات (87 بالمئة)، ومبنى كبار الشخصيات (75 بالمئة)، وبناء الموظفين في المطار (88 بالمئة)".